

一、项目名称

固始县李店镇乐龄陪伴项目

二、项目简介

随着社会的不断发展进步，人们的养老观念在悄然发生着变化。“养儿防老”的传统观念逐渐淡出，养老的中心逐渐转移给社会。如果单纯通过国家解决社会养老问题显然很不现实，社会化养老将成为今后的必然。为满足老年人对养老日益增长的精神和物质需求，老年文化基金管委会在河南省信阳市固始县李店镇建设开展“乐龄陪伴工程”，建立乐龄之家。

三、项目周期

2022年2月1日至2022年11月31日

四、项目执行单位

中国老龄事业发展基金会老年文化教育基金

五、项目预算

75600元

六、项目联系人

张雁威 010-63336269

七、项目报告

河南省固始县李店镇乐龄陪伴项目位于李店镇理想社区梨园路与成功大道交叉口，占地面积1260平方米，建筑面积2780平方米。项目主要为积极响应国家养老政策，解决外出创业人员的后顾之忧，为留守老人、困难老年人等当地老年人提供生活照料、

精神陪伴、安全防护等服务。

1. 项目各阶段实施情况

改拆建：其中拆除改建养老中心砖混水泥框架结构，配套新建排水、供电、房屋装修装饰、消防、监控、文化活动场所，合理布局起居生活营养配餐文体活动，并配套应急发电机房和健身器材等设施。

室内管道线路铺设：完成配套新建排水管路铺设、强弱电线路布局、翻新平整等工作。

室内装修：消防器材安装、水电安装、门窗安装、室内吊顶、刮白装饰等工作。

设施安装：无障碍适老设施安装，照明及灯具安装，床位布置，生活用品设施安装等工作。

2. 项目实施中遇到的问题与解决办法

2022年河南固始疫情形势严峻，全县处于疫情“静默”状态，各项工作处于艰难时期，特别是在4月底时，全县官方通报无症状感染者已达32例。由于受疫情影响，乐龄陪伴项目所需砂石料、水泥、钢筋等原材料供应受限，导致工期延误。为保证项目顺利进行，疫情结束后，立即组织人员入场施工，保证原材料正常运输，加班加点赶超工期。

3. 项目可供借鉴的经验

李店镇乐龄中心位于李店镇中心位置，区位优势明显，毗邻固始第四人民医院，满足社会养老医养结合服务需要，能够更好

服务当地的农村留守老人及特殊困难老年人，具有较大影响力，能够为周边的“乐龄之家”示范基地建设提供参考。

4. 项目实施照片等资料

